



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS DE HAINA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JUNTA MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019
(PERIODO 2019)

NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LA CALLE MARTIN LOPEZ HASTA LA AVE. 6 DE NOVIEMBRE (LA CANCHA)	LA CANCHA	2,179,205.00	0				X	
2.	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LA CALLE MARTIN LOPEZ HASTA LA IGLESIA SANTA CRUZ (LA 40)	LA 40	1,757,479.00	0				X	
3.	CONSTRUCCION DE CANCHA 1 TABLERO (RINCON ALTO)	RINCON ALTO	823,900.00	0				X	
4.	CONSTRUCCION LOCAL CENTRO COMUNAL 1 ETAPA	CALLE PRINCIPAL	2,983,429.00	0				X	
5.	CONSTRUCCION DE BOULEVARD LOS RIELES (LOS RIELES)	LOS RIELES	2,176,460.00	0				X	
6.	REMOZAMIENTO DEL PARQUE MARGARA (MARGARA)	MARGARA	640,435.00	0				X	
7.	REMOZAMIENTO DEL PARQUE LA JAVILLA (LA JAVILLA)	LA JAVILLA	1,083,101.00	0				X	
8.	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LA CERCA)	LA CERCA	1,610,259.00	130,000.00			X		
	TOTAL		13,254,268.00	130,000.00					

FIRMA ALCADÍA

FECHA

21/03/2019



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2019**

1. **Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
		%
Obras ejecutadas	0	0
Obras en proceso	1	12.5
Obras pendientes	7	87.50
TOTAL	8	100

1. **Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RDS	RDS	RDS	%
13,254,268.00	130,000.00	13,124,268.00	1%