



JUNTA
Distrito Municipal
Quita Sueño
RNC: 4-30-21047-1

17 de Enero 2019

Señores
MIEMBROS(AS) DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PPM 2018
Sus Manos

Estimados Señores:

Cortésmente le Anexamos el informe de **Rendición de Cuenta Final** al 31 de diciembre del 2018 de la Ejecución del Presupuesto Participativo 2018.

Atentamente,


ANTONIO BRITO RODRIGUEZ
Director





PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO SEPTIEMBRE / DICIEMBRE)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. CONSTRUCCION DE ACERA, CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR LA ANTENA CALLE PRINCIPAL	LA ANTENA	1,968,075.00	1,804,912.00		X			FINALIZADA
2. RECONSTRUCCION PARQUE PIEDRA BLANCA	PIEDRA BLANCA	2,045,857.00	1,874,718.00		X			FINALIZADA
3. DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR LOS CACAO	LOS CACAO	1,388,122.00	1,261,859.00		X			FINALIZADA
TOTAL		5,402,054.00	4,941,489.00					


FIRMA ALCADÍA

21/5/2019
FECHA






**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2018**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	3	100%
Obras en proceso	0	0.00
Obras pendientes	0	0.00
TOTAL		

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
5,402,054.00	4,941,489.00	450,565.00	91.40


FIRMA ALCADÍA

21/5/2015
FECHA

