



**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019
(PERIODO ABRIL / JUNIO)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LA CALLE MARTIN LOPEZ HASTA LA AVE. 6 DE NOVIEMBRE	(LA CANCHA)	2,179,205.00	173,867.64			X		EN PROCESO
2. CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LA CALLE MARTIN LOPEZ HASTA LA IGLESIA SANTA CRUZ	(LA 40)	1,757,479.00	0				X	SIN INICIAL
3. CONSTRUCCION DE CANCHA I TABLERO	(RINCON ALTO)	823,900.00	0				X	SIN INICIAL
4. CONSTRUCCION LOCAL CENTRO COMUNAL I ETAPA	PRINCIPAL	2,983,429.00	1,112,000.00			X		EN PROCESO
5. CONSTRUCCION DE BOULEVARD LOS RIELES	(LOS RIELES)	2,176,460.00	0				X	SIN INICIAL
6. REMOZAMIENTO DEL PARQUE LA JAVILLA	(LA JAVILLA)	1,083,101.00	0				X	SIN INICIAL
7. REMOZAMIENTO DEL PARQUE MARGARA	(MARGARA)	640,435.00	0				X	SIN INICIAL
8. CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	(LA CERCA)	1,610,259.00	749,425.00			X		EN PROCESO
TOTAL		13,254,268.00	2,035,292.64					


 FIRMA ALCADÍA

11/7/2019
 FECHA





**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ABRIL / JUNIO 2019**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0.00
Obras en proceso	3	15%
Obras pendientes	5	0.00
TOTAL		

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
13,254,268.00	2,035,292.64	11,218,975.36	15.35%


FIRMA ALCADÍA

11/7/2019
FECHA


SELO AYUNTAMIENTO

DIRECTOR