



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS DE HAINA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JUNTA MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019
(PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2019)

NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LA CALLE MARTIN LOPEZ HASTA LA AVE. 6 DE NOVIEMBRE (LA CANCHA)	LA CANCHA	2,179,205.00	1,123,867.64					MAS DEUN 50%
2.	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN LA CALLE MARTIN LOPEZ HASTA LA IGLESIA SANTA CRUZ (LA 40)	LA 40	1,757,479.00	639,820.44			X		EN PROCESO
3.	CONSTRUCCION DE CANCHA 1 TABLERO (RINCON ALTO)	RINCON ALTO	823,900.00	0				X	
4.	CONSTRUCCION LOCAL CENTRO COMUNAL 1 ETAPA	CALLE PRINCIPAL	2,983,429.00	1,362,000.00			X		EN PROCESO
5.	CONSTRUCCION DE BOULEVARD LOS RIELES (LOS RIELES)	LOS RIELES	2,176,460.00	0				X	
6.	REMOZAMIENTO DEL PARQUE MARGARA (MARGARA)	MARGARA	640,435.00	0				X	
7.	REMOZAMIENTO DEL PARQUE LA JAVILLA (LA JAVILLA)	LA JAVILLA	1,083,101.00	0				X	
8.	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LA CERCA)	LA CERCA	1,610,259.00	749,425.00			X		EN PROCESO
	TOTAL		13,254,268.00	3,875,113.08					

FIRMA ALCADÍA

FECHA

18/10/19



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2019**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
		%
Obras ejecutadas	0	0
Obras en proceso	4	57.14
Obras pendientes	3	42.86
TOTAL	7	100

1. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RDS	RDS	RDS	%
13,254,268.00	3,875,113.08	9,379,154.92	29%