



**JUNTA DE DISTRITO QUITA SUEÑO 7392**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JUNTA MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2020**  
**(PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020)**

NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.	CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS	CALLE PRINCIPAL	849,690.00	657,490.74		X			MAS DEUN 80%
2	2 SOLUCION DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR VALLE ENCANTADO	VALLE ENCANTADO	3,355,000.00	3,260,340.75	X				100%
	<b>TOTAL</b>		4,204,690.00	3,917,831.49					

FIRMA ALCADÍA

15-ene-21  
 FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO 2020**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2020:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
		%
Obras ejecutadas	2	100
Obras en proceso	0	0.00
Obras pendientes	0	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>100</b>

1. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RDS	RDS	RDS	%
4,204,690.00	3,917,831.49	286,858.51	93%